

Акт на гідравлічне випробування системи опалення

« ___ » _____ 2020 р.

**Смяцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новгород-Сіверської
районної ради Чернігівської області**

Ми, що підписалися нижче:

голова комісії -- Зюзько Ірина Петрівна, директор КУ «Новгород-Сіверський районний центр обслуговування закладів освіти»;

члени комісії:

Роговий Олексій Віталійович, начальник господарської групи КУ «Новгород-Сіверський районний центр обслуговування закладів освіти»;

Ковальчук Тимофій Сергійович, директор Смяцької ЗОШ І-ІІІ ступенів;

склали цей акт про те, що в нашій присутності виконано гідравлічне випробування внутрішньо домашньої системи опалення та обладнання котельні (топкової) пробним тиском 5 МПа (кг/кв.см) протягом 10 хв.

При цьому виявлено: дефектів не виявлено.

Монтаж системи опалення та обладнання котельні (топкової) виконано за проектом.

Гідравлічне випробування проводилось: **Смяцької ЗОШ І-ІІІ ступенів
Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області.**

Висновок: комісія виявила, що система будівлі закладу освіти готова до роботи в опалювальному сезоні 2020-2021 років.

Голова комісії _____ І.П. Зюзько

Члени комісії: _____ О.В. Роговий

_____ Т.С. Ковальчук
